

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Município de Santa Cruz das Flores

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

| Obj | Prog | Projeto | | Designação | Código Classificação Orçamental | Forma de Realiz. | Fonte Financiamento (%) | | | Datas (Mês/Ano) | | Montante Previsto | | | Montante executado | | | Nível Execução Anual (%) | Nível Execução Global (%) |
|-----|------|----------|------|---|---------------------------------|------------------|-------------------------|----|----|-----------------|---------|-------------------|----------------|------------|--------------------|-----------|------------|--------------------------|---------------------------|
| | | Ano / Nº | Ação | | | | AC | AA | FC | Início | Fim | Ano | Anos seguintes | Total | Anos Anteriores | Ano | Total | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | FUNÇÕES GERAIS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1.1 | | | Administração Geral | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1.1 | 2010/9 | | Aquisição de equipamento informático | 0102 070107 | O | | | | 01/2014 | 12/2019 | 8.000,00 | 12.000,00 | 20.000,00 | 18.096,97 | 7.171,51 | 25.268,48 | 89,64 | 66,33 |
| 1 | 1.1 | 2010/10 | | Aquisição de software informático | 0102 070108 | O | | | | 01/2014 | 12/2019 | 7.000,00 | 15.000,00 | 22.000,00 | 7.637,35 | 5.194,32 | 12.831,67 | 74,20 | 43,30 |
| 1 | 1.1 | 2010/11 | | Aquisição de equipamento administrativo | 0102 070109 | O | | | | 01/2014 | 12/2019 | 3.000,00 | 9.000,00 | 12.000,00 | 26.439,17 | 1.770,00 | 28.209,17 | 59,00 | 73,39 |
| 1 | 1.1 | 2010/12 | | Aquisição de ferramentas e utensilios | 0102 070111 | O | | | | 01/2014 | 12/2019 | 26.000,00 | 15.000,00 | 41.000,00 | 82.038,61 | 22.031,57 | 104.070,18 | 84,74 | 84,58 |
| 1 | 1.1 | 2010/13 | | Manutenção e reparação de equipamentos | 0102 070111 | O | | | | 01/2014 | 12/2019 | 28.000,00 | 60.000,00 | 88.000,00 | 96.526,10 | 7.858,80 | 104.384,90 | 28,07 | 56,57 |
| 1 | 1.1 | 2015/30 | | Aquisição de viaturas | 0102 07010602 | O | | | | 01/2015 | 12/2019 | 20.000,00 | 60.000,00 | 80.000,00 | 19.440,00 | 0,00 | 19.440,00 | 0,00 | 19,55 |
| | | | | Totais do Programa 1.1: | | | | | | | | 92.000,00 | 171.000,00 | 263.000,00 | 250.178,20 | 44.026,20 | 294.204,40 | 47,85 | 57,33 |
| 1 | 2.1 | | | Protecção Civil e Luta contra Incendios | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2.1 | 2015/31 | | Plano Municipal de emergencia | 0102 070115 | O | | | | 01/2015 | 12/2016 | 24.980,00 | 0,00 | 24.980,00 | 0,00 | 5.904,00 | 5.904,00 | 23,63 | 23,63 |
| | | | | Totais do Programa 2.1: | | | | | | | | 24.980,00 | 0,00 | 24.980,00 | 0,00 | 5.904,00 | 5.904,00 | 23,63 | 23,63 |
| | | | | Totais do Objetivo 1: | | | | | | | | 116.980,00 | 171.000,00 | 287.980,00 | 250.178,20 | 49.930,20 | 300.108,40 | 42,68 | 55,77 |

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Município de Santa Cruz das Flores

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

| Obj. | Prog. | Projeto | | Designação | Código Classificação Orçamental | Forma de Realiz. | Fonte Financiamento (%) | | | Datas (Mês/Ano) | | Montante Previsto | | | Montante executado | | | Nível Execução Anual (%) | Nível Execução Global (%) | |
|-------------------------|-------|----------|------|--|---------------------------------|------------------|-------------------------|--|--|-----------------|---------|-------------------|--------------|--------------|--------------------|-----------|------------|--------------------------|---------------------------|----------------|
| | | | | | | | | | | | | AC | AA | FC | Início | Fim | Ano | | | Anos seguintes |
| | | Ano / Nº | Ação | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | FUNÇÕES SOCIAIS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 4.1 | | | Habituação | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 4.1 | 2008/8 | | Conservação de imóveis da Câmara | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 4.1 | 2008/8 | 1 | Conservação de edifícios | 0102 07010203 | A | | | | 01/2013 | 12/2019 | 12.500,00 | 12.000,00 | 24.500,00 | 71.644,94 | 12.132,50 | 83.777,44 | 97,06 | 87,14 | |
| 2 | 4.1 | 2014/26 | | Reab. e adapt.do edif.do antigo Tribunal a incubadoras de empresas | 0102 07010203 | E | | | | 01/2014 | 12/2016 | 77.000,00 | 0,00 | 77.000,00 | 37.999,66 | 0,00 | 37.999,66 | 0,00 | 33,04 | |
| Totais do Programa 4.1: | | | | | | | | | | | | 89.500,00 | 12.000,00 | 101.500,00 | 109.644,60 | 12.132,50 | 121.777,10 | 13,56 | 57,67 | |
| 2 | 4.2 | | | Ordenamento do território | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 4.2 | 2009/13 | | Aquisição de Terrenos | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 4.2 | 2016/6 | | Reabilitação urbanística da Praça Marques de Pombal | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 4.2 | 2016/7 | | Reabilitação do espaço envolvente à Praceta Roberto Mesquita | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 4.2 | 2016/12 | | Revisão do Plano Diretor Municipal | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Totais do Programa 4.2: | | | | | | | | | | | | 66.550,00 | 0,00 | 66.550,00 | 47.200,00 | 0,00 | 47.200,00 | 0,00 | 41,49 | |
| 2 | 4.4 | | | Abastecimento de água | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 4.4 | 2014/1 | | Reforço do abastecimento de água - Ponta Ruiva | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 4.4 | 2014/2 | | Reforço do abastecimento de água - Cedros | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 4.4 | 2014/3 | | Reforço do abastecimento de água - Caveira | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 4.4 | 2015/16 | | Reforço do abastecimento de água aos Vales | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 4.4 | 2015/32 | | Fiscalização da emp. do ref.abastec. de água - Ponta Ruiva | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 4.4 | 2015/33 | | Fiscalização da emp. ref.abastec. água -Caveira | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 4.4 | 2016/2 | | Fiscalização da emp. ref.abastec.água -Cedros | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 4.4 | 2016/3 | | Instalação de contadores de água no Concelho | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Totais do Programa 4.4: | | | | | | | | | | | | 197.388,18 | 1.500.274,39 | 1.697.662,57 | 10.620,00 | 7.969,76 | 18.589,76 | 4,04 | 1,09 | |
| 2 | 4.5 | | | Resíduos Sólidos | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 4.5 | 2015/15 | | Aquisição de Ecopontos | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Totais do Programa 4.5: | | | | | | | | | | | | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 1.899,15 | 1.899,15 | 54,26 | 54,26 | |
| 2 | 5.1 | | | Cultura | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 5.1 | 2015/3 | | Adaptação da antiga escola da Fazenda a Casa Etnográfica | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Totais do Programa 5.1: | | | | | | | | | | | | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 5.2 | | | Desporto, recreio e lazer | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 5.2 | 2008/14 | | Conservação de recintos desportivos | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 5.2 | 2014/24 | | Parque de campismo e de lazer em Santa Cruz | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 5.2 | 2014/24 | 2 | Construção de parque de campismo e de lazer | 0102 07010302 | E | | | | 01/2015 | 12/2016 | 143.517,00 | 0,00 | 143.517,00 | 17.694,10 | 16.595,28 | 34.289,38 | 11,56 | 21,27 | |
| 2 | 5.2 | 2015/2 | | Acesso à zona balnear do Portinho em Ponta Delgada | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 5.2 | 2015/4 | | Construção de miradouro no sitio do Pico do Meio Dia em Ponta Delgada | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 5.2 | 2016/1 | | Adaptação da "Poça das Salemas" a zona balnear | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 5.2 | 2016/8 | | Construção de acesso pedonal - ligação Avenida Diogo de Teive/Cais das Poças | | | | | | | | | | | | | | | | |

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Município de Santa Cruz das Flores

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

| Obj. | Prog. | Projeto | | Designação | Código Classificação Orçamental | Forma de Realiz. | Fonte Financiamento (%) | | | Datas (Mês/Ano) | | Montante Previsto | | | Montante executado | | | Nível Execução Anual (%) | Nível Execução Global (%) |
|------|-------|----------|------|---|---------------------------------|------------------|-------------------------|----|----|-----------------|---------|-------------------|----------------|--------------|--------------------|------------|------------|--------------------------|---------------------------|
| | | Ano / N° | Ação | | | | AC | AA | FC | Início | Fim | Ano | Anos seguintes | Total | Anos Anteriores | Ano | Total | | |
| 2 | | | | FUNÇÕES SOCIAIS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 5.2 | | | Desporto, recreio e lazer | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 5.2 | 2016/9 | | Const.de um espaço de recreio e lazer das piscinas naturais do Alto | 0102 07010302 | E | | | | 09/2016 | 05/2017 | 262.249,00 | 190.465,43 | 452.714,43 | 0,00 | 202.612,56 | 202.612,56 | 77,26 | 44,76 |
| 2 | 5.2 | 2016/10 | | Projeto de qualificação da área envolvente ao topo sul - Parque do Boavista | 0102 07010405 | E | | | | 01/2016 | 10/2017 | 326.204,00 | 304.200,00 | 630.404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 5.2 | 2016/11 | | Fiscalização do proj.de qualif. da área envolvente do topo sul-Parque do Boavista | 0102 07010405 | O | | 85 | | 01/2016 | 10/2017 | 3.050,00 | 0,00 | 3.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Totais do Programa 5.2: | | | | | | | | 878.574,20 | 556.996,73 | 1.435.570,93 | 26.029,28 | 275.341,54 | 301.370,82 | 31,34 | 20,62 |
| | | | | Totais do Objetivo 2: | | | | | | | | 1.260.512,38 | 2.069.271,12 | 3.329.783,50 | 193.493,88 | 297.342,95 | 490.836,83 | 23,59 | 13,93 |

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Município de Santa Cruz das Flores

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

| Obj | Prog | Projeto | | Designação | Código Classificação Orçamental | Forma de Realiz. | Fonte Financiamento (%) | | | Datas (Mês/Ano) | | Montante Previsto | | | Montante executado | | | Nível Execução Anual (%) | Nível Execução Global (%) |
|-----|------|----------|------|--|---------------------------------|------------------|-------------------------|----|----|-----------------|---------|-------------------|----------------|------------|--------------------|------------|--------------|--------------------------|---------------------------|
| | | Ano / Nº | Ação | | | | AC | AA | FC | Início | Fim | Ano | Anos seguintes | Total | Anos Anteriores | Ano | Total | | |
| 3 | | | | Funções económicas | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 2.0 | | | Indústria e energia | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 2.0 | 2010/1 | | Reabilitação do Moinho da Ribeira do Pomar | 0102 07010203 | E | | | | 01/2010 | 12/2016 | 106.210,00 | 0,00 | 106.210,00 | 11.210,00 | 0,00 | 11.210,00 | 0,00 | 9,55 |
| 3 | 2.0 | 2010/39 | | Ampliação da rede de iluminação pública nas ruas do Concelho | 0102 07030304 | O | | | | 01/2010 | 12/2016 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 2.221,05 | 0,00 | 2.221,05 | 0,00 | 68,95 |
| 3 | 2.0 | 2015/35 | | Substituição iluminação pública por LED | 0102 07010404 | O | | 85 | | 01/2015 | 12/2016 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Totais do Programa 2.0: | | | | | | | | 107.260,00 | 0,00 | 107.260,00 | 13.431,05 | 0,00 | 13.431,05 | 0,00 | 11,13 |
| 3 | 3.0 | | | Transportes e comunicações | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 3.0 | 2009/10 | | Conservação rede viária do Município | 0102 07010401 | A | | | | 01/2009 | 12/2017 | 233.566,27 | 0,00 | 233.566,27 | 851.828,27 | 215.899,30 | 1.067.727,57 | 92,44 | 98,37 |
| 3 | 3.0 | 2014/32 | | Abertura de caminho Ribeira Merenda-Aleixo-Cedros | 0102 07010408 | A | | | | 01/2014 | 12/2016 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Totais do Programa 3.0: | | | | | | | | 233.616,27 | 0,00 | 233.616,27 | 851.828,27 | 215.899,30 | 1.067.727,57 | 92,42 | 98,37 |
| 3 | 3.1 | | | Transportes rodoviários | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 3.1 | 2009/11 | | Aquisição sinais de trânsito | 0102 07011002 | O | | | | 01/2010 | 12/2017 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 13.968,92 | 907,26 | 14.876,18 | 60,48 | 96,17 |
| | | | | Totais do Programa 3.1: | | | | | | | | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 13.968,92 | 907,26 | 14.876,18 | 60,48 | 96,17 |
| | | | | Totais do Objetivo 3: | | | | | | | | 342.376,27 | 0,00 | 342.376,27 | 879.228,24 | 216.806,56 | 1.096.034,80 | 63,32 | 89,72 |

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Município de Santa Cruz das Flores

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

| Obj | Prog | Projeto | | Designação | Código Classificação Orçamental | Forma de Realiz. | Fonte Financiamento (%) | | | Datas (Mês/Ano) | | Montante Previsto | | | Montante executado | | | Nível Execução Anual (%) | Nível Execução Global (%) |
|-------------------------|------|----------|------|---------------------|---------------------------------|------------------|-------------------------|----|----|-----------------|---------|-------------------|----------------|--------------|--------------------|------------|--------------|--------------------------|---------------------------|
| | | Ano / Nº | Ação | | | | AC | AA | FC | Início | Fim | Ano | Anos seguintes | Total | Anos Anteriores | Ano | Total | | |
| 5 | | | | F.A.M. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 1.0 | | | Participação no FAM | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 1.0 | 2015/1 | | Quota anual | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 1.0 | 2015/1 | 2 | Quota Anual FAM | 0102 090802 | O | | | | 01/2015 | 12/2021 | 25.242,00 | 126.210,00 | 151.452,00 | 25.242,00 | 25.242,00 | 50.484,00 | 100,00 | 28,57 |
| Totais do Programa 1.0: | | | | | | | | | | | | 25.242,00 | 126.210,00 | 151.452,00 | 25.242,00 | 25.242,00 | 50.484,00 | 100,00 | 28,57 |
| Totais do Objetivo 5: | | | | | | | | | | | | 25.242,00 | 126.210,00 | 151.452,00 | 25.242,00 | 25.242,00 | 50.484,00 | 100,00 | 28,57 |
| Total Geral: | | | | | | | | | | | | 1.745.110,65 | 2.366.481,12 | 4.111.591,77 | 1.348.142,32 | 589.321,71 | 1.937.464,03 | 33,77 | 35,49 |

ORGÃO EXECUTIVO

Em de de

.....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em de de

.....