

# Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

## Município de Santa Cruz das Flores

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / N°	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
1				FUNÇÕES GERAIS															
1	1.1			Administração Geral															
1	1.1	2010/9		Aquisição de equipamento informático	0102 070107	O				01/2014	12/2017	4.000,00	4.500,00	8.500,00	12.236,88	3.387,70	15.624,58	84,69	75,35
1	1.1	2010/10		Aquisição de software informático	0102 070108	O				01/2014	12/2017	6.500,00	3.000,00	9.500,00	972,30	4.228,74	5.201,04	65,06	49,66
1	1.1	2010/11		Aquisição de equipamento administrativo	0102 070109	O				01/2014	12/2017	3.000,00	1.500,00	4.500,00	23.368,05	2.023,63	25.391,68	67,45	91,11
1	1.1	2010/12		Aquisição de ferramentas e utensílios	0102 070111	O				01/2014	12/2017	30.000,00	6.000,00	36.000,00	38.086,48	26.317,77	64.404,25	87,73	86,93
1	1.1	2010/13		Manutenção e reparação de equipamentos	0102 070111	O				01/2014	12/2017	5.000,00	15.000,00	20.000,00	68.620,21	4.568,68	73.188,89	91,37	82,59
				Totais do Programa 1.1:								48.500,00	30.000,00	78.500,00	143.283,92	40.526,52	183.810,44	83,56	82,88
				Totais do Objetivo 1:								48.500,00	30.000,00	78.500,00	143.283,92	40.526,52	183.810,44	83,56	82,88

# Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

## Município de Santa Cruz das Flores

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj	Prog	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)	
		Ano / N°	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
2				FUNÇÕES SOCIAIS																
2	4.1			Habitação																
2	4.1	2008/8		Conservação de imóveis da Câmara																
2	4.1	2008/8	1	Conservação de edifícios	0102 07010203	A				01/2013	12/2017	10.500,00	15.000,00	25.500,00	41.108,45	10.414,45	51.522,90	99,19	77,35	
2	4.1	2009/33		Apoio habitação degradada	0102 07010203	O				01/2013	12/2017	15.000,00	45.000,00	60.000,00	79.121,83	8.696,83	87.818,66	57,98	63,12	
2	4.1	2014/26		Reabilitação do edifício do antigo Tribunal	0102 07010203	E				01/2014	12/2016	50,00	200.000,00	200.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	4.1	2014/27		Construção de casa mortuária na freguesia de Ponta Delgada	0102 07010307	E				01/2014	12/2017	10.100,00	300.000,00	310.100,00	0,00	4.260,46	4.260,46	42,18	1,37	
2	4.1	2014/29		Beneficiação da antiga escola da Fazenda e adaptação a edifício de interesse cultural	0102 07010203	E				01/2015	12/2017	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Totais do Programa 4.1:								35.650,00	710.000,00	745.650,00	120.230,28	23.371,74	143.602,02	65,56	16,58	
2	4.2			Ordenamento do território																
2	4.2	2009/13		Aquisição de Terrenos	0102 070101	O				01/2013	12/2015	5.000,00	5.000,00	10.000,00	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	81,13	
2	4.2	2014/25		Reabilitação e arranjos urbanísticos no Largo 25 de Abril	0102 07010401	E				01/2014	12/2015	50,00	100.000,00	100.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Totais do Programa 4.2:								5.050,00	105.000,00	110.050,00	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	28,10	
2	4.3			Saneamento																
2	4.3	2014/28		Construção de ETAR compacta - Porto velho	0102 07010403	E				01/2014	12/2017	7.050,00	300.000,00	307.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Totais do Programa 4.3:								7.050,00	300.000,00	307.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	4.4			Abastecimento de água																
2	4.4	2014/1		Reforço do abastecimento de água - Ponta Ruiva	0102 07010407	E				01/2014	12/2015	5.410,00	100.000,00	105.410,00	0,00	5.310,00	5.310,00	98,15	5,04	
2	4.4	2014/2		Reforço do abastecimento de água - Cedros	0102 07010407	E				01/2014	12/2015	5.410,00	200.000,00	205.410,00	0,00	5.310,00	5.310,00	98,15	2,59	
2	4.4	2014/3		Reforço do abastecimento de água - Caveira	0102 07010407	E				01/2014	12/2015	50,00	300.000,00	300.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	4.4	2014/31		Reforço de água à zona do Areiro- Fazenda	0102 07010407	A				01/2014	12/2014	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Totais do Programa 4.4:								10.871,00	600.000,00	610.871,00	0,00	10.620,00	10.620,00	97,69	1,74	
2	5.1			Cultura																
2	5.1	2012/20		Empreitada de const. do Museu Municipal de Santa Cruz das Flores	0102 07010406	E				08/2013	09/2014	2.098.323,00	0,00	2.098.323,00	205.029,57	1.573.753,60	1.778.783,17	75,00	77,23	
2	5.1	2013/5		Fiscalização da empreitada de const.do Museu Municipal de Santa Cruz Flores	0102 07010406	O				08/2013	09/2014	34.774,00	0,00	34.774,00	12.555,84	34.713,03	47.268,87	99,82	99,87	
				Totais do Programa 5.1:								2.133.097,00	0,00	2.133.097,00	217.585,41	1.608.466,63	1.826.052,04	75,41	77,68	
2	5.2			Desporto, recreio e lazer																
2	5.2	2008/14		Conservação de recintos desportivos	0102 07010302	A				01/2008	12/2017	5.500,00	3.000,00	8.500,00	4.340,21	3.968,16	8.308,37	72,15	64,71	
2	5.2	2012/24		Reabilitação do Pavilhão Municipal Gimnodesportivo de Santa Cruz	0102 07010302	E				85	01/2012	12/2014	366.144,00	0,00	366.144,00	34.743,60	336.829,88	371.573,48	91,99	92,69
2	5.2	2013/6		Reabilitação da zona balnear do Porto Velho	0102 07030306	A				01/2013	12/2014	50,00	0,00	50,00	222,00	0,00	222,00	0,00	81,62	
2	5.2	2013/7		Reabilitação da zona balnear do Boqueirão	0102 07030306	A				01/2013	12/2016	2.050,00	200.000,00	202.050,00	288,00	2.049,73	2.337,73	99,99	1,16	
2	5.2	2013/15		Construção de miradouro/merendario na Freg. da Caveira	0102 07010302	A				01/2013	12/2014	9.050,00	0,00	9.050,00	0,00	8.225,11	8.225,11	90,89	90,89	
2	5.2	2013/17		Fiscalização da empreitada de reabilitação do Pavilhão Municipal gimnodesportivo de Santa Cruz	0102 07010302	O				11/2013	12/2014	28.386,00	0,00	28.386,00	0,00	26.429,36	26.429,36	93,11	93,11	
2	5.2	2014/24		Parque de campismo e de lazer em Santa Cruz																
2	5.2	2014/24	1	Aquisição de terreno	0102 070101	O				01/2014	12/2014	122.200,00	0,00	122.200,00	0,00	122.150,00	122.150,00	99,96	99,96	

# Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

## Município de Santa Cruz das Flores

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj	Prog	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / N°	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
2				FUNÇÕES SOCIAIS															
2	5.2			Desporto, recreio e lazer															
2	5.2	2014/24	2	Construção de parque de campismo e de lazer	0102 07010302	E				01/2016	12/2017	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Programa 5.2:												533.380,00	403.000,00	936.380,00	39.593,81	499.652,24	539.246,05	93,68	55,25
Totais do Objetivo 2:												2.725.098,00	2.118.000,00	4.843.098,00	420.409,50	2.142.110,61	2.562.520,11	78,61	48,68

# Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

## Município de Santa Cruz das Flores

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj	Prog	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)	
		Ano / N°	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
3				Funções económicas																
3	2.0			Indústria e energia																
3	2.0	2010/1		Reabilitação do Moinho da Ribeira do Pomar	0102 07010203	E				01/2010	12/2017	1,00	150.000,00	150.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	2.0	2010/39		Ampliação da rede de iluminação pública nas ruas do Concelho	0102 07030304	O				01/2010	12/2017	1.000,00	3.000,00	4.000,00	2.221,05	0,00	2.221,05	0,00	35,70	
				Totais do Programa 2.0:									1.001,00	153.000,00	154.001,00	2.221,05	0,00	2.221,05	0,00	1,42
3	3.0			Transportes e comunicações																
3	3.0	2009/10		Conservação rede viária do Município	0102 07010401	A				01/2009	12/2017	217.207,45	60.000,00	277.207,45	711.084,45	41.600,20	752.684,65	19,15	76,16	
3	3.0	2014/30		Abertura do Caminho do Castelo na Freguesia da Caveira - 2ª fase	0102 07010401	A				01/2014	12/2014	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	3.0	2014/32		Abertura de caminho Ribeira Merenda-Aleixo-Cedros	0102 07010408	A				01/2014	12/2014	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Totais do Programa 3.0:									217.708,45	60.000,00	277.708,45	711.084,45	41.600,20	752.684,65	19,11	76,12
3	3.1			Transportes rodoviários																
3	3.1	2009/11		Aquisição sinais de trânsito	0102 07011002	O				01/2010	12/2014	500,00	0,00	500,00	11.878,99	111,70	11.990,69	22,34	96,86	
				Totais do Programa 3.1:									500,00	0,00	500,00	11.878,99	111,70	11.990,69	22,34	96,86
				Totais do Objetivo 3:									219.209,45	213.000,00	432.209,45	725.184,49	41.711,90	766.896,39	19,03	66,26
Total Geral:												2.992.807,45	2.361.000,00	5.353.807,45	1.288.877,91	2.224.349,03	3.513.226,94	74,32	52,89	

ORGÃO EXECUTIVO

Em .... de ..... de .....

.....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em .... de ..... de .....

.....