

Obra: **REFORÇO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA AO LUGAR DA PONTA RUIVA - FREGUESIA DOS CEDROS - CONCELHO DE SANTA CRUZ DAS FLORES - ILHA DAS FLORES - AÇORES**

Dono de Obra: **CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DAS FLORES**

Local: **SANTA CRUZ DAS FLORES**

Ref: **PO.0506.15**

Artigo	DESIGNAÇÃO DOS TRABALHOS	UN.	Quantidades Previstas	Quantidades Medidas	Diferença	Observações
<b>Erros</b>						
	<b>4 CONDUTA ADUTORA 2º TROÇO do P10 ao P33A</b>					
	<b>CAP. I - DESMATAÇÃO E LIMPEZAS</b>					
1.1	Limpeza de qualquer tipo de vegetação, incluindo desmatação e desenraizamento, para execução dos trabalhos, com remoção e transporte dos produtos a depósito legalizado, por conta do Adjudicatário (m2)		573,74	598,74	25,00	
	<b>CAP. II - MOVIMENTO DE TERRAS</b>					
2.1	Escavação, manual ou mecânica, a céu aberto do terreno para abertura da vala para a implantação da tubagem, incluindo remoção (m3)					
	a) em terra dura		289,92	297,25	7,33	
	b) em biscoito		173,95	186,12		
2.2	c) em rocha		115,97	132,41	16,44	
2.2	Regularização do fundo da zona escavada para implantação da tubagem (m2)		344,24	351,22	6,98	
2.3	Aterro da vala com terra escolhida e cirandada, devidamente compactada por camadas de 0,20 m, incluindo o fornecimento de terras, se necessário (m3)		157,60	162,30	4,70	
2.4	Restante aterro, por camadas de 0,20, devidamente compactadas, ou com produtos provenientes da escavação ou outros, se necessário, para completo enchimento da vala (m3)		420,46	453,48	33,02	
2.5	Transporte dos produtos não utilizados a depósito legalizado, por conta do Adjudicatário, considerando um empolamento de 20% (m3)		141,31	158,89	17,58	
	<b>CAP. III - TUBAGENS E ACESSÓRIOS</b>					
3.1	Fornecimento e assentamento de tubagem de PVC rígido para uma pressão de serviço de 1,0 MPa ou equivalente, incluindo juntas de ligação e todos os trabalhos necessários (m)					
	a) D 63 mm		573,74	582,35	8,61	
	<b>8 CONDUTA ADUTORA 3º TROÇO do P33A ao P56</b>					
	<b>CAP. I - DESMATAÇÃO E LIMPEZAS</b>					
1.1	Limpeza de qualquer tipo de vegetação, incluindo desmatação e desenraizamento, para execução dos trabalhos, com remoção e transporte dos produtos a depósito legalizado, por conta do Adjudicatário (m2)		501,27	517,63	16,36	
	<b>CAP. II - MOVIMENTO DE TERRAS</b>					
2.1	Escavação, manual ou mecânica, a céu aberto do terreno para abertura da vala para a implantação da tubagem, incluindo remoção (m3)					
	a) em terra dura		244,43	259,10	14,67	
	b) em biscoito		146,66	153,02	6,36	
2.2	c) em rocha		97,77	103,41	5,64	
2.2	Regularização do fundo da zona escavada para implantação da tubagem (m2)		300,76	315,62	14,86	
2.3	Aterro da vala com terra escolhida e cirandada, devidamente compactada por camadas de 0,20 m, incluindo o fornecimento de terras, se necessário (m3)		137,69	161,43	23,74	
2.4	Restante aterro, por camadas de 0,20, devidamente compactadas, ou com produtos provenientes da escavação ou outros, se necessário, para completo enchimento da vala (m3)		349,61	354,10	4,49	
2.5	Transporte dos produtos não utilizados a depósito legalizado, por conta do Adjudicatário, considerando um empolamento de 20% (m3)		119,20	124,09	4,89	